

**Отчет о выполнении муниципальной программы
городского округа Архангельской области "Котлас"
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры
городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы"
за I квартал 2021 года.**

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа Архангельской области «Котлас» на период до 2030 года, одобренной решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 сентября 2010 года № 141-281-р; генеральным планом города Котласа.

Основной целью Программы является обеспечение незастроенных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства; обеспечение развития социальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования по программе **на 2021 год** составляет –94 872,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 85 181,4 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 9 690,7 тыс. рублей

Исполнение мероприятий программы за отчетный период:

По пункту 1.2.2.

«Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котлас» оплачено **510,7 тыс. рублей.**

Заключен муниципальный контракт №29/2020 от 15 июля 2020 года ООО «НордГео» на выполнение работ по инженерным изысканиям, оплачено 371,7 тыс. руб.

Также заключен муниципальный контракт № 30/2020 от 17 августа 2020 года ООО «Проектно-сметное бюро «Агропромдорстрой»» на выполнение работ по проектированию объекта, кассовые расходы не производились.

Заключен муниципальный контракт №31/2020 от 25 августа 2020 года ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в проекты межевания территории, кассовые расходы не производились.

Заключен контракт № 0264-20 от 28 октября 2020 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на оказание услуги по достоверности инженерных изысканий, оплачено 139,0 тыс. руб.

Получено положительное заключение экспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» №29-1-1-001791-2021 от 20 января 2021 года результатов инженерных изысканий.

По пункту 2.1.

«Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м)» оплачено **35,2 тыс.** рублей.

Заключен муниципальный контракт №3/2021 от 12 февраля 2021 года ООО «Сметное дело» на выполнение работ по приведению сметной документации в текущий уровень цен, оплачено 35,2 тыс. руб.

По пункту 2.2.1.

«Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41» оплачено **2 982,1** тыс. рублей.

Заключен МК №100/2019 от 31.12.2019 с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ».

На конец I квартала 2021 года выполнены следующие работы: расчистка площадей от кустарников и мелколесья, разработка грунта с погрузкой и перевозкой на автомобилях-самосвалах, планировка площадей бульдозерами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня – 59%, устройство ливневой канализации – 100%, устройство бортовых камней – 27 %, линия наружного электроснабжения 2 этапа – 35 %.

Выполнены работы по переустройству газораспределительных сетей и перекладке сети напорной канализации.

По пункту 2.5.

«Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д. 14»

Кассовые расходы не производились.

По пункту 3.1.3.

«Проект планировки территории и проект межевания части 12 квартала Южного района».

Кассовые расходы не производились.

По пункту 3.3.1.

«Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе» оплачено **69 332,0** тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 68/2019 от 15 ноября 2019 года на выполнение работ по корректировке проектной документации ООО «ДОМОСТРОЙ» оплачено 209,6 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 38/2020 от 28 октября 2020 года на оказание услуги по осуществлению авторского надзора за строительством школы на 860 мест в г. Котласе с ООО «Кедр» оплачено 20,85 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 1/2021 от 25 января 2021 года на выполнение работ по корректировке проектной документации ООО «ДОМОСТРОЙ» кассовые расходы не производились.

Заклучен контракт с ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на оказание услуги по проведению повторной государственной экспертизы № 0020-21 от 11 февраля 2021 года, оплачено – 26,7 тыс. руб.

По муниципальному контракту №19/2019 от 01.09.2019 года на осуществление строительного контроля ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» кассовые расходы не производились.

Заклучен муниципальный контракт № 10/2019 от 20.05.2019 на выполнение работ по строительству школы на 860 мест в г. Котласе с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД», ведется строительство объекта. Оплачено работ на 69 074,9 тыс.руб.

На конец I квартала 2021 года выполнены общестроительные работы ниже отметки 0,000: забивка свай – 100%, срубка оголовков свай – 100%, устройство подготовки из бетона – 100%, монтаж фундаментных блоков – 100%, монтаж плит перекрытия на отметке – 3,100 – 100%, - 0,500 – 100%, + 3,600 – 100%, +7,500 – 100%, + 11,400 – 100%. Кирпичная кладка выше отметки – 0,500 – 100%. Устройство перегородок – 100%, устройство кровли – 97%, электромонтажные работы –87%, устройство ГВС, ХВС, отопление и канализация – 65%. Начаты работы по штукатурке стен – 91%, монтаж оконных блоков – 98%, устройство футбольного поля – 39%, устройство полов – 63%, устройство пристенного дренажа и хоз. фекальной канализации – 90%, монтаж вентиляционных систем – 60%, устройство наружного освещения – 16%, перенос линии 10кВА – 100%, прокладка теплотрассы – 100%, изготовление секций ограждения – 40%, монтаж сэндвич панелей покрытия – 100%, отделочные работы – 39%, монтаж фасада – 20%.

Выполнено строительство ливневой канализации К2 диаметром 285 (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 100%, устройство водопровода В1 диаметром 285 мм (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 100%, устройство водопровода В1 диаметром 110 мм (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 95%.

По пункту 3.3.4.

«Проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул. Кедрова д.19 в г. Котласе» кассовые расходы не производились:

Заклучен муниципальный контракт от 31.05.2019 № 14/2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест в г. Котласе по ул. Кедрова, д. 19» с ООО «БЕЛЫЙ ДОМ». Объект введен в эксплуатацию 24 декабря 2020 года. Кассовые расходы за 2021 год не производились.

По пункту 3.5.1

«Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе» кассовые расходы не производились.

И.о. начальника Управления
экономического развития
администрации городского
округа Архангельской области
«Котлас»



Е.А. Козина

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
 "Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы",
 утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 30.09.2019 № 1819
 за I квартал 2021 года.

| № п/п, наименование программы | Объемы финансирования | | | | | | | | | | | процент освоения финансовых средств | | | фактис- ский результат выполне- ния | | |
|---|---|--|---|---------------------|---|--|---|---------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | бюджет городского округа "Котлас" | | | | | | областной бюджет | | | | | федеральный бюджет | | | | | |
| | предус- мотрено постанов- лением о програм-ме (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной росписью | кассовые расходы | предус- мотрено постанов- лением о програм-ме (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной росписью | кассовые расходы | предус- мотрено постанов- лением о програм-ме (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточнен- ный план по бюджету в соответ- ствии с уточнен- ной росписью | кассовые расходы | от суммы, предус- мотрен- ной постано- в- лением о бюджет о програм- ме | от суммы первоначаль- ного плана по бюджету | | от суммы уточнен- ного плана | |
| 1.2.2. Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласа | 1 566,8 | 0,0 | 1 566,8 | 510,7 | 1 566,8 | 1 566,8 | ✓ | 510,7 | ✓ | | | | | 32,60 | 0,00 | 32,60 | |
| 2.1. Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская; (протяженность 1900 м.) | 537,1 | 0,0 | 11 278,4 | 35,2 | 537,1 | 537,1 | | 35,2 | ✓ | | | 10 741,3 | 0,0 | 6,55 | 0,00 | 0,31 | |
| 2.2.1. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до областной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41». | 8 943,7 | 2 915,0 | 8 943,7 | 2 982,1 | 3 510,5 | 2 915,0 | | 149,1 | ✓ | 5 433,2 | 5 433,2 | 2 833,0 | ✓ | 33,34 | 102,30 | 33,34 | |
| 2.5. Строительство парковки для гостевого автопарка по ул. Кедрова, д. 14 | 1 331,0 | 0,0 | 1 331,0 | 0,0 | 1 331,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.1 Проект планировки территории и проект межевания территории восточной части рабочего поселка Вычегодский | 300,0 | 250,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 250,0 | | 0,0 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

