

Доклад

О ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»

за 2025 год

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы» (далее – Программа) на 2025 год предусмотрены средства в сумме 605 180,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» - 482 397,3 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 122 046,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 741,3 тыс. руб.

В отчётном периоде расходы бюджетов всех уровней на реализацию Программы составили 575 950,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» - 457 018,9 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 118 190,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 741,3 тыс. руб.

Реализация Программы осуществлялась по следующим подпрограммам:

1. в отчётном периоде по подпрограмме **«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»** средства запланированы в сумме 74 467,7 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа «Котлас» (далее – местный бюджет), расходы составили 61 799,1 тыс.руб.

Средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы:

1.1. *«внесение платы за жилое помещение»:* мероприятие исполнено на 91,0%, плановые назначения составили 19 025,3 тыс.руб., расходы местного бюджета – 17 321,4 тыс. руб., том числе:

- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас» Архангельской области, в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области средства местного бюджета направлены в размере 11 307,1 тыс.руб. за период с декабря 2024 г. по ноябрь 2025г. по фактически принятым счетам;

- на оплату коммунальных услуг за период с декабря 2025 г. по ноябрь 2025 г. в размере 2 437,9 тыс.руб. по фактически принятым счетам, в том числе: за электроэнергию и иные услуги, неразрывно связанных с процессом снабжения электроэнергией, за теплоснабжение, в расходы за счет средств местного сумме 1 741,7 тыс.руб. в том числе на уплату основного долга по исполнительным листам 212,5 тыс.руб.;

- работ по содержанию незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда по 2 договорам с управляющими компаниями за период с января по декабрь 2025 г. в сумме 3 576,4 тыс.руб. по фактически принятым счетам.

1.2. *«обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и общего имущества в доле в праве общей собственности на общее имущество, и иные работы (услуги)»:* мероприятие исполнено на 89,4%, плановые назначения составили 5 480,2 тыс.руб., расходы местного бюджета – 4 898,6 тыс. руб., том числе:

а) на оплату работ по капитальному ремонту 7-и жилых помещений на сумму 510,9 тыс.руб., в том числе по адресам:

- г. Котлас, ул.Кузнецова, д.9, кв.6
- г. Котлас, ул.Кедрова, д.15, кв.50

- г. Котлас, ул.Володарского, д.135, кв.4
- г. Котлас, ул.Герцена, д.5, кв.8
- г. Котлас, ул.К.Маркса, д.61, кв.6
- г. Котлас, ул. Виноградова, д.6, кв.61
- г. Котлас, ул. Чкалова, д.4а, кв.20

б) на оплату работ по текущему ремонту жилых помещений на сумму 4 048,9 тыс.руб., в том числе по решениям суда на сумму 3 569,8 тысруб., из них:

- | | |
|--|----------------|
| - г. Котлас, пер. Менжинского, д. 6, кв. 1; | - решение суда |
| - г. Котлас, пер. Менжинского, д. 6, кв. 3; | - решение суда |
| - г. Котлас, пер. Менжинского, д. 6, кв. 6; | - решение суда |
| - г. Котлас, пер. Менжинского, д. 6, кв. 12; | - решение суда |
| - г. Котлас, пер. Менжинского, д. 6, кв. 14; | - решение суда |
| - г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 9, кв. 61; | - решение суда |
| - г. Котлас, ул. Советская, д. 11А, кв. 3, комн. 1, 2; | - решение суда |
| - рп. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 5 кв. 4, комн. 11; | - решение суда |
| - г. Котлас, ул. Маяковского, д. 20, кв. 3, комн. 9А; | - решение суда |
| - г. Котлас, ул. Багратиона, д. 64, кв. 12, комн. 1 | - решение суда |
| - г. Котлас, ул. Герцена, д. 5, кв. 8; | - решение суда |
| - г. Котлас, ул. Виноградова д. 6 кв. 61. | |
| - г.Котлас, ул. Мартемьяновская, д.38, кв.3, ком.39 | - решение суда |
| - г. Котлас, пер. Чкалова, д. 4а, кв. 20; | - решение суда |

Кроме того, в рамках указанного мероприятия администрацией ВАО оплачены работы по текущему ремонту на сумму 105,7 тыс.руб. в жилых помещениях по адресам: рп. Вычегодский ул.Пионерская, д.13, кв.4, ул.Ленина, д.1, кв.9.

в) на оплату услуг по дезинфекции и проведение истребительных мероприятий направленных на уничтожение синантропных членистоногих (тараканов) 1,1 тыс.руб., в двух жилых помещениях;

г) на оплату работ по оценке технического состояния жилых многоквартирных зданий в сумме 232,0 тыс.руб. Работы оплачены с целью признания (непризнания) многоквартирных зданий аварийными и непригодными к проживанию для дальнейшего включения в адресную программу Архангельской области по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда. В 2025 году выполнено обследование 12-ти многоквартирных домов, в том числе по адресам:

- г. Котлас, ул. Попова, 37
- г. Котлас, ул. Ленина, 212
- г. Котлас, ул. Школьная, 14
- г. Котлас, ул. Портовиков, 94
- г. Котлас, ул. Нефтебаза, 4
- г. Котлас, ул. Кронштадтская, 7
- г. Котлас, ул. Песчаная, 15а
- г. Котлас, ул. Франко, 125
- г. Котлас, ул. Малодвинская, 11
- г. Котлас, ул. Лесников, 7
- г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, 67
- г. Котлас, ул.Болтинская, 22

1.3. «реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области»: мероприятие исполнено на 0,0, плановые назначения составили 8 962,0 тыс.руб., расходы местного бюджета – 0,0 тыс. руб. Средства запланированы для финансового обеспечения двух муниципальных контрактов на оплату работ по разработке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе

Арх. обл.» и проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области». Оплата работ в отчетном периоде не осуществлялась по причине отсутствия фактически выполненных работ со стороны подрядчика.

1.4. «субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия «Горводоканал»: мероприятие реализовано в 2022 году.

1.5. «реализация инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты (реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения г. Котлас (1 этап)»: мероприятие в 2025 году не реализовано на основании решения Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Планируемая реализация с участием средств из областного бюджета перенесена на плановый период 2028-2030 годы.

1.6. «Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества»: мероприятие исполнено на 96,5%, плановые назначения составили 40 688,1 тыс.руб., расходы местного бюджета – 39 267,2 тыс.руб. Средства направлены на содержание и осуществление деятельности муниципального казенного учреждения городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» в сферах:

- жилищных отношений (организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда: мониторинг выбора и реализации способа управления многоквартирными домами, мониторинг размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, мониторинг подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимний период, участие в реализации программ по ремонту жилищного фонда, организация проведения конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, организация и участие в собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, выполнение отдельных полномочий наймодателя жилых помещений (учёт муниципального жилищного фонда, начисление и контроль за перечислением платы за найм жилых помещений, заключение (прекращение) договоров найма);

- бытового обслуживания населения (осуществление функций по организации изготовления и выдачи абонементов в общие отделения бань отдельным категориям граждан в определённых решением Собрания депутатов городского округа «Котлас»);

- управления, содержания и обслуживания муниципального недвижимого имущества;

- транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

1.7. «гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях»: мероприятие исполнено на 99,9%, плановые назначения составили 312,1 тыс.руб., расходы местного бюджета – 311,9 тыс.руб. В пределах указанной суммы оплачены расходы муниципального казенного учреждения городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» на оплату проезда к месту отдыха и обратно 14 сотрудников учреждения.

1.8. «капитальный ремонт участков водопроводных сетей по ул. Невского» реализация мероприятия не осуществлялась;

1.9. «капитальный ремонт участков канализационных сетей по ул. Спортивная-Суворова»: мероприятие реализовано в 2023 году;

1.10. «субсидии на возмещение затрат муниципального предприятия «Горводоканал»: мероприятие реализовано в 2024 году.

2. в отчётном периоде по подпрограмме «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» средств на реализацию мероприятий в отчетном периоде, ввиду отсутствия финансовой возможности, не планировалось. Реализация подпрограммы перенесена на 2026 год.

3. в отчётном периоде по подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них» средства запланированы в сумме 354 441,3 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 267 275,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 87 166,1 тыс.руб., расходы составили 345 050,6 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 258 029,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 87 020,7 тыс.руб. В пределах указанных сумм, в том числе, осуществлены расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в рамках дорожного фонда в общей сумме 160 788,2 тыс.руб., из них за счет средств местного бюджета 74 160,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 86 627,9 тыс.руб.

Средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы:

3.1. «субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»: мероприятие исполнено на 100,0%, плановые назначения составили 120 617,1 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 120 617,1 тыс.руб. В пределах указанных сумм, в том числе, осуществлены расходы в рамках дорожного фонда в объёме 16 998,4 тыс.руб.

В отчетном периоде осуществлены расходы в форме субсидии на выполнение работ в рамках муниципального задания муниципального бюджетного учреждения городского округа Архангельской области «Котлас» «Служба благоустройства» (далее – МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства»). Муниципальное задание по указанной подпрограмме утверждено на выполнение работ:

1) содержание автомобильных дорог в составе работ по организации капитального ремонта, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе;

2) ремонт и содержание автомобильных дорог в составе работ по организации текущего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В пределах указанных сумм в отчётном периоде выполнены работы по:

а) зимнему (летнему) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на протяженности 185,06 км, в том числе 88,9 км с усовершенствованным покрытием, щебеночно-гравийном покрытии 23,44 км, грунтовом покрытии 72,72 км:

– в течение зимнего периода выполнена очистка дорог городского округа «Котлас» от снега спецтехникой - очищено 91 523,4 тыс.м² дорог, вывезено снега 45 028 м³, посыпано пескосоляной смесью 15 240 тыс.м² дорог.

– в летний период выполнена механизированная очистка дорог 31 814,6 тыс.м², очистка дорог вакуумно-подметальной машиной 371,75 км прохода, планировка автогрейдером грунтовых обочин 43,64 км прохода, профилирование проезжей части грунтовых дорог 2 172,45 тыс.м², вывезено мусора с дорог 8 329 т.

– согласно графику осуществлялись работы по содержанию дорожных знаков: установка дорожных знаков бесфундаментных, в том числе щитков 256 шт, демонтаж дорожных знаков 214, очистка дорожных знаков, в том числе мойка из шланга 220 шт;

б) содержанию системы водоотвода: прочистка и устранение повреждений ливневой канализации на протяжённости 74,2 км; по системе водоотведения в отчетном периоде была выполнена очистка канав от снега 252 м³, укладка канализационных безнапорных раструбных труб 87 м, очистка водоотводных канав с вывозом мусора и грунта, очищены водоотводные лотки и быстротоки, откачан из водоприемных колодцев ил, отрегулировано высотное положение крышек у колодцев в количестве 4 шт;

в) нанесению и восстановлению вертикальной и горизонтальной разметки: разметка проезжей части краской сплошной линией 89,52 км, разметка проезжей части краской сплошной и прерывистой линией 53,26 км; разметка проезжей части краской «стоп линия» 132 м², разметка проезжей части краской «пешеходный переход, ИДН» 13,87 км;

г) обслуживанию линий электроосвещения 119,6 км (снятие показаний, замена СИП, светильников, устранение повреждений);

д) зимнему (летнему) содержанию тротуаров 48,69 км (в том числе ремонт деревянных тротуаров): очистка тротуаров от снега и льда механизированным способом 5 849 тыс. м², очистка тротуаров вручную 387,8 тыс.м², посыпка тротуаров вручную песком 12 282 м²;

е) содержанию ограждений 17,34 км (смена отдельных участков ограждений, очитка ограждений);

ж) ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и ремонту грунтовых дорог: текущий ремонт автомобильных дорог с применением 1 653 т. асфальтобетонной смеси (ямочный ремонт) на площади 12 002,67 м², ямочный ремонт автомобильных дорог спецмашиной MADPATCHER на площади 6 414,3 м², ремонт по планировке грунтовых дорог с применением 3 065 м³ песчано-гравийной смеси на протяжённости 4 433 м. В рамках дорожного фонда выполнены работы по текущему ремонту автомобильных дорог с применением асфальтобетонной смеси (ямочный ремонт) на сумму 16 998,4 тыс.руб.

з) содержанию автопавильонов и остановочных пунктов 137 шт: по графику осуществлялась уборка, ремонт, помывка остановочных пунктов;

и) обслуживанию светофорных объектов 66 шт выполнено: регулировка светофорной секции 5 шт, ремонт контроллера (станции) 13 шт, замена светового излучателя 17 шт, программирование контроллера 21 шт, очистка светофоров вручную 12 раз, снятие показаний 155 раз, осмотр светофоров 12 раз.

3.2. «капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям»: мероприятие исполнено на 99,9%, плановые назначения составили 155 866,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 86 793,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 69 073,2 тыс.руб., расходы за счет средств бюджетов всех уровней - 155 743,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 86 793,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 68 950,7 тыс.руб. В пределах указанных сумм, в том числе, осуществлены расходы в рамках дорожного фонда в объёме 143 503,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 86 400,4 тыс.руб.

В пределах указанных средств выполнены работы (услуги):

а) по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 146 711,5 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 86 400,4 тыс.руб., местного бюджета 60 311,1 тыс.руб.:

объект	фактически выполнено		источник	примечание
	протяжённость, м	объём, м ²		
по ул. Конституции (от ул. Свободы до пр. Мира, д. 40).	653,00	4 411,00	дорожный фонд, местный бюджет	
ул. Маяковского от остановки агентство до ул. Рабочая. (уширение проезжей части на перекрестке с ул. Кузнецова и ремонт гостевых карманов)	220,60	1 935,60	дорожный фонд, местный бюджет	
ул. Кузнецова от ул. Маяковского до ул. Кедрова	368,50	2 980,00	дорожный фонд, местный бюджет	решение суда
ул. Ульянова от д.15 до д.25	270,00	1 827,90	дорожный фонд, местный бюджет	
ул. Ульянова от шк.№4 до ГП 4	485,00	2 910,00	дорожный фонд, местный бюджет	
а/д ДОК-Газопровод	548,00	3 836,00	дорожный фонд, областной бюджет	
а/д по ул. Багратиона (от Невского до Конституции) Кузнецова	414,00	2 806,00	дорожный фонд, областной бюджет	
а/д по ул. Мелентьева (от ДК до ул.Маяковского и от ул. Маяковского до ул. Конституции)	666,00	4 669,00	дорожный фонд, областной бюджет	в том числе решение суда: ул. Маяковского от д.1 до д.3 (от ул. Конституции до

				ул. Мелентьева) г. Котлас на сумму 14 948,9 тыс.руб.
а/д по пр-ту Мира (от ул Достоевского до ул Конституции	110,00	908,00	дорожный фонд, областной бюджет	
а/д по ул. Чиркова	1 245,00	9 273,40	дорожный фонд, областной бюджет, местный бюджет	
итого	4 980,10	35 556,90		

б) по ремонту тротуаров за счет средств местного бюджета на сумму 4 242,3 тыс.руб.

объект	фактически выполнено		источник
	протяжённость, м	объём, м ²	
ул. Маяковского вдоль МОУ «средняя школы № 18»	100,50	331,80	местный бюджет
ул. К Маркса от ул. Мелентьева до ул. Гагарина («ГБОУ АО СОШ № 14»)	248,00	610,10	местный бюджет
ул. Ленина от Почты России до ул. Гагарина	147,70	357,00	местный бюджет
ул. Гагарина (нечетная сторона) от ул. Ульянова до у. Ленина	224,00	363,00	местный бюджет
ремонт тротуара в р-н Лименда у здания ГУМРФ	112,00	322,30	местный бюджет
итого	832,20	1 984,20	

в) по ремонту автомобильных дорог с применением нового материала песчано-гравийной смеси на сумму 392,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Средства предоставлены на основании распоряжений Правительства Архангельской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области.

объект	фактически выполнено	
	объём, м ²	ПГС, м ³
рп Вычегодский, д.Свинигская, от дома 8 до дома 4	380,00	54,41
рп Вычегодский, ул.Привокзальная, от дома 147 до дома 123	1 300,00	143,47
итого	1 680,00	197,88

г) по строительному контролю при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1 216,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;

д) работы по обустройству тротуара в г. Котласе по ул. Ушинского (на участке от пр. Мира до ул. Кедрова), в рамках текущего ремонта с устройством дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит 900 м² в сумме 3 181,3 тыс.руб..

3.3. «строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д.14»: мероприятие реализовано в 2022-2023 годах;

3.4. «обследование технического состояния автодорожных мостов городского округа»: мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 221,0 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета - 221,0 тыс.руб. В пределах указанной суммы оплачены работы по обследованию автодорожного моста через р. Лименда на автодороге «г.Котлас-завод силикатного кирпича» в г. Котлас по муниципальному контракту, заключенному в 2024 году.

3.5. «приобретение специальной техники (оборудование для спецтехники)»: мероприятие исполнено на 98,7%, плановые назначения составили 32 026,9 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета - 31 596,7 тыс.руб. Исполнение обусловлено экономией по

итогах проведения электронных аукционов на приобретение спецтехники. В пределах указанной суммы оплачены расходы по поставке:

- а) автогрейдера АГ-140 - 1 ед. на сумму 10 200,0 тыс.руб.;
- б) средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог (КДМ) - 1 ед. на сумму 8 494,4 тыс.руб.;
- в) пескоразбрасывающее устройство, устанавливаемое на комбинированную дорожную машину - 2 ед. на сумму 3 296,6 тыс.руб.;

Кроме того, в декабре 2025 года, средства в объеме 9 605,7 тыс.руб. перечислены МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» для приобретения 1 ед. автогрейдера АГ-140.

3.6. *«перевозка неопознанных умерших граждан»*: мероприятие исполнено на 61%, плановые назначения составили 109,4 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета - 66,7 тыс.руб. Исполнение обусловлено оплатой фактически выставленных подрядчиком счетов. В пределах указанной суммы осуществлена доставка 20 умерших граждан, в том числе неопознанных умерших граждан.

3.7. *«обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам»*: мероприятие исполнено на 83,9%, плановые назначения составили 30 033,4 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета - 25 202,0 тыс.руб. Исполнение обусловлено оплатой фактически выставленных подрядчиками счетов. В пределах указанной суммы осуществлены расходы в рамках муниципальных контрактов за декабрь 2024г. по октябрь 2025г. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

3.8. *«модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»*: мероприятие исполнено на 72,2%, плановые назначения составили 656,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 372,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 284,1 тыс.руб., расходы за счет средств бюджетов всех уровней - 474,1 тыс.руб., в том числе 227,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 246,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Исполнение обусловлено оплатой фактически выполненных работ. В пределах указанных сумм оплачены работы:

а) по модернизации пешеходных переходов двух пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СОШ № 105» на сумму 286,1 тыс.руб, в том числе 227,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 58,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;

б) по модернизации пешеходного перехода по ул.Невского-пр.Мира - разработана проектно-сметная документация и сделано информационное табло обратного отсчета времени сигнала для водителей (на основании решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации городского округа «Котлас») на сумму 188,0 тыс.руб.

3.9. *«обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах»*: мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 7 158,1 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета - 7 158,1 тыс.руб. В пределах указанной суммы осуществлены расходы на установку (замену) 20 автобусных павильонов по адресам:

- г. Котлас ул. 70 Лет Октября д.18
- г. Котлас ул. 70 Лет Октября д.25
- г. Котлас ул. Ленина д.3
- п. Вычегодский Ленина д.42
- г. Котлас ул. Ленина д.3
- г. Котлас ул. Толстого д.8
- г. Котлас ул. Ленина д.12
- г. Котлас ул. Озёрная (д.БОР)
- г. Котлас ул. Оъездной проезд (КЗСК)
- г. Котлас ул. Ленина напротив д.157
- г. Котлас ул. 70 Лет Октября д.32
- г. Котлас ул. Володарского д.120
- г. Котлас ул. Салтыково-Щедрина д.49

г. Котлас ул. Обьездной пр-д (Керамзитный завод конечная)
п. Вычегодский ул. Ленина д.35
п. Вычегодский ул.Ленина д.43
п. Вычегодский ул. Маяковского д.3
г. Котлас ул. Чиркова д.33
г. Котлас напротив ул. Чиркова д.33
г. Котлас ул. Советская вблизи д.2

3.10. *«оплата налога на имущество организаций»*: мероприятие реализовано в 2022-2024 годах;

3.11. *«обследование пассажиропотоков по муниципальным маршрутам»*: мероприятие реализовано в 2024 году;

3.12. *«проведение диагностики автомобильных дорог»*: мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 374,8 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 374,8 тыс.руб. В пределах указанной суммы оплачены работы по ежегодной инструментальной диагностике автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Котлас.

3.13. *«корректировка части проекта на капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чиркова в г. Котласе»*: мероприятие исполнено на 0%, плановые назначения составили 3 781,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, расходов в отчетном периоде не осуществлялось по причине отсутствия факта выполнения работ со стороны подрядчика.

3.14. *«реализация мероприятий по обустройству гостевых карманов, парковок и тротуаров»*: мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 3 491,2 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 3 491,2 тыс.руб. В пределах указанной суммы оплачены работы по обустройству парковки у ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» по пр.Мира, д.36 на площади 72м³ и обустройству тротуара по ул.Багратиона (вдоль ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» от тротуара по ул.Кузнецова до въезда к детской поликлинике) – 647,5 м².

3.15. *«мероприятия по разработке проектов организации дорожного движения»*: мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 105,0 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 105,0 тыс.руб. В пределах указанной суммы оплачены услуг по выполнению работ по разработке проектов организации дорожного движения и паспортизации дорог.

4. в отчётном периоде по подпрограмме **«Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»** средства запланированы в сумме 109 487,6 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 107 521,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 1 225,3 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 741,3 тыс.руб., расходы составили 109 228,7 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета 107 262,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 1 225,3 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 741,3 тыс.руб.

Средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы:

4.1. *«субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»*: мероприятие исполнено на 100,0%, плановые назначения составили 61 066,5 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 61 066,5 тыс.руб.

В отчетном периоде осуществлены расходы в форме субсидии на выполнение работ в рамках муниципального задания муниципального бюджетного учреждения городского округа Архангельской области «Котлас» «Служба благоустройства» (далее – МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства»). Муниципальное задание по указанной подпрограмме утверждено на выполнение работ: организация благоустройства и озеленения.

В пределах указанных сумм в отчётном периоде выполнены работы по:

а) выкашиванию газонов на площади 562 200 м²;

- б) монтажу (демонтажу) малых архитектурных форм 36 шт (новогодние ели, сцены);
- в) содержанию малых архитектурных форм и городской мебели 269 шт, в том числе ремонт скамеек 49 шт;
- г) валке деревьев 312,3 м³;
- д) посадке и уходу за цветниками 32 300 шт;
- е) посадке и уход за деревьями и кустарниками 38 шт, в том числе побелка 530 шт деревьев;
- ж) очистке 290 шт урн 57 раз;
- з) уборке 79 контейнерных площадок;
- и) уборке территории от опавших листьев, случайного мусора: вывезено мусора 707,47 м³;
- к) акарицидной обработке на площади 416 314 м²;
- л) гербицидной обработке территории на площади 224 758 м²

4.2. «монтаж воздушных линий наружного освещения»: мероприятие исполнено на 100,0%, плановые назначения составили 6 104,4 тыс.руб., расходы за счет средств бюджетов всех уровней – 6 104,1 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 4 894,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 1 210,2 тыс.руб.:

объект	фактически выполнено	источник	примечание
	протяжённость, м		
г. Котлас, пер. Озерный	282	местный бюджет	решение суда
г. Котлас, ул. Славянская	201	местный бюджет	
рп. Вычегодский, проезд Фабричный	220	местный бюджет	решение суда
г. Котлас, ул. Чехова	440	местный бюджет	решение суда
г. Котлас, ул. Орджоникидзе	315	местный бюджет	решение суда
г. Котлас, ул. Франко (ул. Мостовая, пер. Дорожный)	761	местный бюджет	
г. Котлас, ул.Луговая	250	местный бюджет	
г. Котлас, ул. Багратиона (проезд Городской)	703	местный бюджет	
рп. Вычегодский, д.Слуда	42	местный бюджет	
г. Котлас, ул.Восточная	650	местный бюджет	
г. Котлас, остановка 46-й лесозавод	25	местный бюджет	
г. Котлас, ул.Тельмана	320	областной бюджет	
г. Котлас, пер.Слободской	418	областной бюджет	
г. Котлас, ул.Багратиона	121	областной бюджет	
итого	4 748		

Средства областного бюджета бюджету городского округа «Котлас» в отчетном периоде были предоставлены на основании распоряжения Правительства Архангельской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области.

Кроме того, в пределах указанных сумм выполнены и оплачены:

– работы по разработке 10-ти проектно-сметной документации на монтаж воздушных линий уличного освещения на сумму 580,0 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 430,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 150,0 тыс.руб. Проектно-сметная документация разработана на объекты: ул. Славянская, проезд Фабричный в рп. Вычегодский, ул. Чехова, от д. № 125 до д. № 145, ул. Орджоникидзе, от д. 22 до д. № 30, ул. Франко, ул. Мостовая, пер. Дорожный, ул.Багратиона (вдоль новой детской поликлиники); ул.Антоновская,1 до ул.Новоантоновская; ул. Правды (автобусная остановка), ул.Тельмана от д.10 до д.23, ул.Багратиона от д.7-5 до ул.Достоевского, д.21, пер.Слободской от д.41 до д. 65;

– кадастровые работы по ул.Восточная -Ушинского

4.3. «содержание мест (площадок) накопления ТКО»: мероприятие реализовано в 2022 году;

4.4. «организация мероприятий по раздельному сбору мусора на территории городского округа «Котлас»»: мероприятие не реализовывалось;

4.5. *«другие мероприятия по благоустройству»*: мероприятие реализовано в 2022 – 2023 годах;

4.6. *«обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности»*: мероприятие реализовано в 2022 – 2023 годах;

4.7. *«мероприятие по охране окружающей среды»*: мероприятие исполнено на 98,3%, плановые назначения составили 927,5 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 911,3 тыс.руб. В пределах указанной суммы:

- заключено 3-и муниципальных контракта на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения (складирования) твердых коммунальных отходов на сумму 323,3 тыс.руб. Вывезено и размещено 340 м³ твердых коммунальных отходов.

- заключено 2-а муниципальных контракта на транспортировку и утилизацию отработанных автомобильных шин на сумму 588,0 тыс.руб. Вывезено и утилизировано 49 040 кг шин пневматических автомобильных отработанных.

4.8. *«гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях»*: мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 659,3 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 659,3 тыс.руб. В пределах указанной суммы оплачены расходы МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» на выплату компенсации проезда к месту отдыха и обратно 19 сотрудников учреждения.

4.9. *«оплата земельного налога»*: мероприятие исполнено на 89,8%, плановые назначения составили 1 477,4 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 1 299,8 тыс.руб. В пределах указанной суммы оплачены расходы МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» на уплату земельного налога за 29 земельных участков, переданных в оперативное управление учреждению.

4.10. *«организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства»*: мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 2 156,6 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 2 156,6 тыс.руб. В пределах указанной суммы в период с апреля по октябрь 2025 года создано 8 временных рабочих мест и трудоустроено 16 человек.

4.11. *«расходы на уличное освещение»*: мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 19 281,3 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 19 281,3 тыс.руб. В пределах указанной суммы оплачены расходы за потреблённую электроэнергию по фактически выставленным счетам за декабрь 2024г. - ноябрь 2025г.

4.12. *«приобретение и установка малых архитектурных форм на общественных территориях в целях благоустройства»*: мероприятие реализовано в 2024 году;

4.13. *«реализация инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»*: мероприятие реализовано в 2024 году;

4.14. *«реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий»*: мероприятие исполнено на 95,0%, плановые назначения составили 1 162,8 тыс.руб., расходы за счет средств бюджетов всех уровней – 1 104,5 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 348,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 15,1 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 741,3 тыс.руб. В пределах указанной суммы выполнены работы по монтажу воздушных линий уличного освещения на участке автодороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: рп.Вычегодский, д. Свининская протяжённостью 590 м.

4.15. *«ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»*: мероприятие реализовано в 2024 году;

4.16. *«реализация мероприятий по озеленению территорий городского округа «Котлас»*: мероприятие исполнено на 97,3%, плановые назначения составили 600,0 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 583,8 тыс.руб. В пределах указанной суммы выполнено озеленение общественной территории, расположенной по адресу: г.Котлас, пр. Мира

«Стелла «Салют Победы» на площади 130 м². Высажено 54 шт дёрна белого и 135 шт спиреи японской.

4.17. *«реализация мероприятий по благоустройству системы водоотведения на территории городского округа «Котлас»:* мероприятие не реализовывалось;

4.18. *«приобретение и установка светодиодного осветительного оборудования»:* мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 705,3 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 705,3 тыс.руб. В пределах указанной суммы приобретен Гобо проектор IGP T и 9 шт Гобо слайдов для подсветки в праздничные и памятные дни фасада здания администрации городского округа «Котлас»;

4.19. *«устройство парковки у детской поликлиники по ул. Багратиона г. Котлас»:* мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 10 492,2 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 10 492,2 тыс.руб. Средства в декабре 2025 года направлены МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» для заключения муниципального контракта на устройство парковки у детской поликлиники по ул. Багратиона г. Котлас»;

4.20. *«организация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных учреждений»:* мероприятие исполнено на 99,6%, плановые назначения составили 4 731,6 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 4 711,1 тыс.руб. В пределах указанной суммы выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия площади Котласского Дворца культуры по ул. Мелентьева, д.18.

4.21. *«приобретение специализированной техники»:* мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 152,7 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 152,7 тыс.руб. В пределах указанной суммы приобретено 3-и снегоуборочные машины.

5. в отчётном периоде по подпрограмме **«Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»** средства запланированы в сумме 2 040,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, расходы составили 1 819,9 тыс.руб.

Средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы:

5.1. *«обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань»:* мероприятие исполнено на 91,3%, плановые назначения составили 1 904,7 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 1 807,5 тыс.руб. В пределах указанных сумм оплачены услуги по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан в целях социального обеспечения населения за период с 20 декабря 2024г. по 20 декабря 2025г. – предоставлено 15 062 льготной помывки.

5.2. *«обеспечение предоставления мер социальной поддержки по доставке твердого топлива»:* мероприятие исполнено на 12,4%, плановые назначения составили 99,8 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 12,4 тыс.руб. В пределах указанных сумм оплачены транспортные услуги по доставке твердого топлива в пользу отдельных категории граждан в целях социального обеспечения – доставлено 194 м³ твердого топлива (дров).

6. в отчётном периоде по подпрограмме **«Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»** средства запланированы в сумме 25 511,8 тыс.руб., расходы за счет средств бюджетов всех уровней составили 24 643,9 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 24 636,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 7,0 тыс.руб.

Средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы:

6.1. *«осуществление государственных полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ «О жилищных субсидиях граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей»:* мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 7,0 тыс.руб., расходы за счет средств областного бюджета – 7,0 тыс.руб. В

пределах указанных сумм осуществлена закупка материальных запасов для Отдела по учету и распределению жилья Управления городского хозяйства городского округа «Котлас».

Согласно статье 39 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Расходы в 2025 году составили 7,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2025г. Отделом по учету и распределению жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства городского округа «Котлас» учтено 4 семьи (6 чел.), проживающих на территории городского округа «Котлас», имеющих право на получение государственного жилищного сертификата на приобретение жилого помещения в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (категория - граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с ФЗ РФ от 15.10.2002 « 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»). Из них: 3 семьи (5 чел.) по категории по категории «пенсионеры»; 1 семьи (1 чел.) по категории «работающие».

6.2. *«расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций»:* мероприятие исполнено на 96,5%, плановые назначения составили 24 855,0 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 23 987,1 тыс.руб. В пределах указанных сумм выплачена заработная плата 24 специалистам Управления, оплачены услуги связи, услуги по программному обеспечению, приобретены материальные запасы (канцелярские товары). Кроме того, в рамках указанного мероприятия осуществлена оплата 3-х административных штрафов за неисполнение решений суда на сумму 130,0 тыс.руб. и судебных издержек по 14-ти исполнительным листам на сумму 150,0 тыс.руб.

6.3. *«гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях»:* мероприятие исполнено на 100%, плановые назначения составили 649,8 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 649,8 тыс.руб. В пределах указанных сумм оплачены расходы на выплату компенсации проезда к месту отдыха и обратно, в том числе выезда из районов Крайнего Севера на постоянное место жительства в другой субъект, 11 сотрудникам Управления.

7. в отчётном периоде **по подпрограмме «Обустройство общественного кладбища «Северное»** средства запланированы в сумме 1 947,7 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета составили 649,7 тыс.руб.

Средства направлены на реализацию мероприятия подпрограммы:

7.1. *«мероприятия на реализацию проекта по обустройству общественного кладбища «Северное»:* мероприятие исполнено на 33,4%, плановые назначения составили 1 947,7 тыс.руб., расходы за счет средств местного бюджета – 649,7 тыс.руб. В пределах указанных сумм оплачены работы по разработке проектной документации и проекта санитарно-защитных зон.

8. в отчётном периоде **по подпрограмме «Комплексное развитие территории городского округа «Котлас»** средства запланированы в сумме 37 284,2 тыс.руб., расходы за счет средств бюджетов всех уровней – 32 758,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 2 821,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 29 937,5 тыс.руб.

Средства направлены на реализацию мероприятия подпрограммы:

8.1. «реализация инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»: мероприятие исполнено на 87,9%, плановые назначения составили 37 284,2 тыс.руб., расходы за счет средств бюджетов всех уровней – 32 758,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 2 821,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 29 937,5 тыс.руб. В пределах указанной суммы реализовано 20 инициативных проектов, в том числе 19 инициативных проектов на внеконкурсной основе и один на конкурсной основе (флагманский), в том числе:

№ п/п	наименование проекта	правообладатель объекта (объект)	источник	расходы	виды работ
1	Ступеньки детства	МДОУ "Детский сад №3 "Незабудка", г.Котлас, ул.Портовиков, 60	областной бюджет	1 028,66	выполнены работы по текущему ремонту 3 крылец
			местный бюджет	68,67	
			инициативные платежи	68,67	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 166,00	
			финансовое и трудовое участие	207,44	
			всего	1 373,44	
2	Лига чемпионов	дворовая территория, г.Котлас, пр.Мира, д.11	областной бюджет	1 295,47	установлены на детской площадке: деревянная горка 1шт, качели "Гнездо"1 шт, спортивный комплекс 1 шт, тренажер 4 шт., воркаут 2 шт, ограждение детской (спортивной) площадки, монтаж уличного освещения (1 опора, 2 светильника)
			местный бюджет	86,48	
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 381,95	
			финансовое и трудовое участие	347,65	
			всего	1 729,60	
3	В светлое будущее	общественная территория, д. Слуда	областной бюджет	342,46	монтаж воздушных линий уличного освещения протяженностью 458 м, 15 шт. светильников, 8 опор
			местный бюджет	22,83	
			инициативные платежи	91,32	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	456,61	
			финансовое и трудовое участие	0,00	
			всего	456,61	
4	Спортивная волна	МУ "Молодёжный центр», спортивная площадка на территории, прилегающей к д. № 119 корп. 1 по ул. Володарского.	областной бюджет	1 401,35	выполнены работы по устройству универсальной спортивной площадки (восстановление, дополнение и ремонт спортивного поля: благоустройство (расчистка территории, уборка тополей, корчевка пней, выравнивание, отсыпка-песок)), освещение: 4 опоры, 4 светильника, СИП 127м., ограждение; спортивное оборудование: ворота мини-футбольные 2шт, стойка волейбольная 1 шт., комплект баскетбольного оборудования 2 шт., приобретен спорт инвентарь (мячи 5 шт)
			местный бюджет	95,67	
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 497,02	
			финансовое и трудовое участие	378,94	
			всего	1 875,96	
5	Безопасное детство	общественная территория, г.Котлас, пр.Мира (Бульвар) между домами 21В и 25В	областной бюджет	1 459,56	выполнена тротуарная плитка резиновым ковриком 323 м2, установлено 2 скамьи, 2 урны, посажено 70 кустов кизильника - 57м живой изгороди)
			местный бюджет	88,46	
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 548,02	
			финансовое и трудовое участие	221,15	
			всего	1 769,17	
6			областной бюджет	968,85	

	Культурные окна	"Котласский культурно-досуговый комплекс" Отдел "Лимендский Дом культуры"	местный бюджет	67,28	выполнены текущие ремонтные работы по замене 23 деревянных блоков на окна из ПВХ профиля
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 036,13	
			финансовое и трудовое участие	309,49	
			всего	1 345,62	
7	Никто не забыт, ничто не забыто	общественная территория, д. Слуда	областной бюджет	31,50	выполнены работы по изготовлению и установке на мемориальном комплексе Воинской Славы землякам-участникам ВОВ в д.Слуда гранитной плиты с именами и портретами земляков ветеранов ВОВ (стела 1 шт, подставка)
			местный бюджет	2,10	
			инициативные платежи	8,40	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	42,00	
			финансовое и трудовое участие	0,00	
8	Покраска и подсветка самолета ЯК-40 (на бульваре)	МУК "Котласский краеведческий музей", макет воздушного судна типа планер Як-40: г.Котлас, бульвар пр.Мира	областной бюджет	1 617,96	выполнены работы по покраске и подсветке воздушного судна типа планер Як-40
			местный бюджет	89,89	
			инициативные платежи	89,89	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 797,73	
			финансовое и трудовое участие	0,00	
9	молодёжный проект Площадка мечты	МБУ ГО "Котлас" "Служба благоустройства", общественная территория, г.Котлас, м-рн Лименда, Парк речников	областной бюджет	472,84	выполнена поставка и установка спортивного оборудования: рукоход 1 шт, брусья тройные 1 шт, спортивный комплекс 2 шт, турник 1 шт
			местный бюджет	30,13	
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	502,97	
			финансовое и трудовое участие	26,58	
10	Шанхайский мост	МБУ ГО "Котлас" "Служба благоустройства", пешеходного моста через ручей Березовый расположенный по адресу: рп. Вычегодский, г. Котлас с ул. Парковая до ул. К. Либкнехта	областной бюджет	854,68	проведены работы по замене 67 ступеней деревянных, замене деревянного настила 126 м2, покраска ограждений и перил 886 м2, благоустройство подходов к мосту.
			местный бюджет	56,98	
			инициативные платежи	63,93	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	975,58	
			финансовое и трудовое участие	163,99	
11	Воинам, сохранившим честь, достоинство и славу	МУК "Котласский краеведческий музей"	областной бюджет	810,08	выполнена поставка и установка 2 гранитных плит с гравировкой на подставке
			местный бюджет	47,90	
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	857,98	
			финансовое и трудовое участие	100,02	
12	Мурал адмирала Н.Г. Кузнецова	фасад многоквартирного дома, г.Котлас, ул.Кузнецова, д. 13	областной бюджет	1 055,35	выполнены работы по созданию монументальной живописи (мурала) с изображением адмирала Н.Г. Кузнецова на фасаде многоквартирного дома
			местный бюджет	61,19	
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 116,54	
			финансовое и трудовое участие	107,33	
13	военно-спортивная	МОУ "Средняя образовательная	областной бюджет	1 146,64	выполнено оборудование военно-спортивной полосы препятствий
			местный бюджет	63,00	

	полоса препятствий "Тактика"	школа № 5", г.Котлас, ул.Герцена, д.8а	инициативные платежи	7,56	"Тактика" в составе: ров 1 шт, лабиринт 2 шт, забор с наклонной доской 2 шт, разрушенный мост 2 шт, разрушенная лестница 2 шт, стена с двумя проломами 2 шт, око одиночный 2 шт
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 217,21	
			финансовое и трудовое участие	42,84	
			всего	1 260,05	
14	Безопасные окна	МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 22 "Кораблик", г.Котлас, ул.Спортивная, д.36	областной бюджет	1 134,90	выполнены работы по замене деревянных 25 оконных блоков и 4 шт входных дверей на окна и двери из ПВХ профиля
			местный бюджет	64,05	
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 198,94	
			финансовое и трудовое участие	81,98	
			всего	1 280,92	
15	пр. Мира 26Б	автомобильная дорога, дворовая территория (заезд)	областной бюджет	665,91	выполнены работы по асфальтированию проезжей части за домом и въезда во двор по пр.Мира 26Б площадью 455,4 м2
			местный бюджет	174,47	
			инициативные платежи	0,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	840,38	
			финансовое и трудовое участие	178,70	
			всего	1 019,08	
16	Открытый доступ	МКУ "Котласская централизованная библиотечная система"/Лименда	областной бюджет	1 636,42	выполнена поставка и установка вело парковки, пандуса, световой вывески и ремонт крыльца
			местный бюджет	90,91	
			инициативные платежи	54,55	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 781,88	
			финансовое и трудовое участие	36,36	
			всего	1 818,25	
17	погода в Доме	"Котласский культурно-досуговый комплекс" Отдел "Вычегодский Дом культуры"	областной бюджет	632,97	выполнены работы по замене деревянных 29 оконных блоков на окна из ПВХ профиля
			местный бюджет	45,73	
			инициативные платежи	194,83	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	873,53	
			финансовое и трудовое участие	41,16	
			всего	914,69	
18	ТЕПЛО, СВЕТЛО и БЕЗОПАСНО	МКУ "Котласская централизованная библиотечная система"/филиал №7	областной бюджет	339,69	текущий ремонт крыльца, замена окон, установка вело парковки
			местный бюджет	18,87	
			инициативные платежи	3,77	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	362,34	
			финансовое и трудовое участие	15,10	
			всего	377,44	
19	Котодворик	МКУ "Котласская централизованная библиотечная система"/филиал №7, г.Котлас, ул. Карла Маркса, 12	областной бюджет	1 260,30	выполнена поставка и установка: урн уличных 1 шт, указателя 1 шт, скамьи круглой 6 шт, витрины уличной 1 шт, наружное освещение и видеонаблюдение, работы по благоустройству территории
			местный бюджет	70,02	
			инициативные платежи	7,00	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	1 337,32	
			финансовое и трудовое участие	63,01	
			всего	1 400,33	
20	Парадный наряд площади Н.Г. Кузнецова	МУДО "ЦДО", г.Котлас, ул. Маяковского, д.30	областной бюджет	11 781,93	выполнены работы по капитальному ремонту фасада основного зданий МУДО "ЦДО"
			местный бюджет	655,28	
			инициативные платежи	326,33	
			итого за счет средств бюджетов всех уровней	12 763,54	

		финансовое и трудовое участие	342,06	
		всего	13 105,60	
		местный бюджет	5,04	услуги по изготовлению продукции (таблички, стикеры)
		всего	5,04	
ВСЕГО областной бюджет			29 937,52	
ВСЕГО местный бюджет			1 904,95	
ВСЕГО инициативные платежи			916,25	
ИТОГО за счет средств бюджетов всех уровней			32 758,71	
финансовое и трудовое участие			2 663,80	
ВСЕГО стоимость проектов			35 422,52	

Исполнение Программы за 2025 год составило 95,2 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

**Динамика значений основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на
территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»**

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)		% (значение показателя 5 / значение показателя 4) x 100)
			2024 год	отчетный 2025 год	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	100	100
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	3 000	2658,0	4748,0	178
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	тыс. м. кв.	19	19,7	37,5	190
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	ед.	0	2	3	150
Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»					

1. Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	ед.	0	14	18	128
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	ед	0	0	0	-
9. Проведение оценки технического состояния многоквартирных жилых домов			11	12	109
4. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	ед.	1	0	0	-
Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	ед.	9	0	0	-
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	100	100
2. Площадь отремонтированных дорог	тыс. м. кв.	15,5	15	35,6	237
3. Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. м. кв.	3,5	1	2	200
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	0	1	8	800
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	ед.	0	20	20	100

6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	ед.	0	2	3	150
7. Количество модернизированных светофорных объектов	ед.	0	1	0	-
Подпрограмма 4. «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	100	100
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	3 000	2 658	4748	178
3. Количество рабочих мест	ед.	42	48	24	50
10. Количество мероприятий по озеленению территории городского округа «Котлас»	Ед.	0	1	1	100
Подпрограмма 5. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в общественном автомобильном транспорте	тыс. ед.	4	0	0	0
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	тыс. ед.	21	19	15	79

3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	тыс. куб. м.	1,5	2	0,2	10
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	срок	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	100
2. Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	срок	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	100
3. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас»	срок	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	100
4. Доля муниципальных служащих Управления, прошедших аттестацию, из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	100	100	100	100
Подпрограмма 7. «Обустройство общественного кладбища «Северное»					
1. Количество построенных (обустроенных) кладбищ городского округа «Котлас»	ед.	-	1	1	100
Подпрограмма 8. «Комплексное развитие территорий городского округа «Котлас»					

1. Количество реализованных инициативных проектов	ед	-	21	20	95
---	----	---	----	----	----

Оценка основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»
за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Муниципальная программа «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	0	0
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	2658,0	4748	+2090	+1
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	тыс. м. кв.	19,7	37,5	+17,8	+1
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	ед.	2	3	0	+1
Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	ед.	14	18	+ 4	+1
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	0
3. Проведение оценки технического состояния многоквартирных домов	ед.	11	12	+1	+1
4. Количество реконструируемых объектов	ед.	0	0	0	0

системы водоснабжения городского округа «Котлас»					
Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	ед.	0	0	0	0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	0	0
2. Площадь отремонтированных дорог	тыс. м. кв.	15	35,6	+20,6	+1
3. Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. м. кв.	1,0	2,0	+1,0	+1
4.Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	1	8	+ 7	+1
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	ед.	20	20	0	0
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	ед.	2	3	+1	+1
7. Количество модернизированных светофорных объектов	ед.	0	0	0	0
Подпрограмма 4. «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Соблюдение сроков выполнения работ	%	100	100	0	0
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	м	2658	4748	+2090	+1
3. Количество рабочих мест	ед.	48	24	- 24	-1
4. Количество мероприятий по озеленению территории городского округа «Котлас»	ед.	1	1	0	0
Подпрограмма 5. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных	тыс. ед.	0	0	0	0

статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в общественном автомобильном транспорте					
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	тыс. ед.	19	15	-4	-1
3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	тыс. куб. м.	2	0,2	- 1,8	-1
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»					
1. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	срок	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	-	0
2. Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	срок	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	-	0
3. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас»	срок	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	-	0
4. Доля муниципальных служащих Управления, прошедших аттестацию, из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	100	100	0	0
Подпрограмма 7. «Обустройство общественного кладбища «Северное»					
1. Количество построенных (обустроенных) кладбищ городского округа «Котлас»	ед.	1	1	0	0
Подпрограмма 8. «Комплексное развитие территорий городского округа «Котлас»					

1. Количество реализованных инициативных проектов	Ед.	21	20	-1	-1
---	-----	----	----	----	----

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.	+6	1. Недостаточный уровень бюджетного финансирования 2. Увеличение стоимости материалов. 3. Фактическая невостребованность услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 4. Увеличение МРОТ, как следствие – уменьшение количества рабочих мест для организации общественных работ

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
Муниципальная программа «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»			
1. Соблюдение сроков выполнения работ	100	100	100
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 КВ освещения улиц	2658,0	4748	179
3. Площадь отремонтированных дорог и тротуаров	19,7	37,5	190
4. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов	2	3	150
Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»	14	18	128

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	0	0	0
3. Проведение оценки технического состояния многоквартирных жилых домов	11	12	109
4. Количество реконструируемых объектов системы водоснабжения городского округа «Котлас»	0	0	-
Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Количество реализованных социально значимых проектов активов ТОС	0	0	0
Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»			
1. Соблюдение сроков выполнения работ	100	100	100
2. Площадь отремонтированных дорог	15	35,6	237
3. Площадь отремонтированных тротуаров	1	2	200
4. Количество приобретенных единиц спецтехники	1	8	800
5. Количество обустроенных автобусных остановок на муниципальных маршрутах	20	20	100
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	2	3	150
7. Количество модернизированных светофорных объектов	0	0	0
Подпрограмма 4. «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Соблюдение сроков выполнения работ	100	100	100
2. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	2658	4748	178
3. Количество рабочих мест	48	24	50
11. Количество мероприятий по озеленению территории городского округа «Котлас»	1	1	100
Подпрограмма 5. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Количество предоставленных мер социальной поддержки	0	0	0

отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в общественном автомобильном транспорте			
2. Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	19	15	79
3. Количество твердого топлива, доставленного льготным категориям граждан	2	0,2	10
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»			
1. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	не позднее 10 сентября года, предшествующему очередному финансовому году	100
2. Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	до 20 февраля года, следующего за отчетным	до 20 февраля года, следующего за отчетным	100
3. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас»	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	100
4. Доля муниципальных служащих Управления, прошедших аттестацию, из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации	100	100	100
Подпрограмма 7. «Обустройство общественного кладбища «Северное»			
1. Количество построенных (обустроенных) кладбищ городского округа «Котлас»	1	1	100

Подпрограмма 8. «Комплексное развитие территорий городского округа «Котлас»			
Количество реализованных инициативных проектов	21	20	95

Оценка эффективности реализации Программы 91,6 %, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы

Начальник Управления городского хозяйства
администрации городского округа
Архангельской области «Котлас»

Е.Ю. Копосов

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2028 годы»
2025 год

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет						
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас»																			
Внесение платы за жилое помещение	19 025,3	15 411,6	19 025,3	17 321,4	19 025,3	15 411,6	19 025,3	17 321,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		91,0%	112,4%	91,0%
Обеспечение надлежащего содержания муниципальных жилых помещений и общего имущества в доле в праве общей собственности на общее имущество, и иные работы (услуги)	5 480,2	0,0	5 480,2	4 898,6	5 480,2	0,0	5 480,2	4 898,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		89,4%	#ДЕЛ/0!	89,4%
Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области	8 962,0	8 382,0	8 962,0	0,0	8 962,0	8 382,0	8 962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%	0,0%	0,0%
Субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия «Горводоканал»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Реализация инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты (реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения г. Котлас (1 этап)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Обеспечение деятельности МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества»	40 688,1	34 448,8	40 688,1	39 267,2	40 688,1	34 448,8	40 688,1	39 267,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		96,5%	114,0%	96,5%
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	312,1	139,5	312,1	311,9	312,1	139,5	312,1	311,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		99,9%	223,6%	99,9%
Капитальный ремонт участков водопроводных сетей по ул. Невского,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Капитальный ремонт участков канализационных сетей по ул. Спортивная-Суворова	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Субсидии на возмещение затрат муниципального предприятия "Горводоканал"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Итого по Подпрограмме	74 467,7	58 381,9	74 467,7	61 799,1	74 467,7	58 381,9	74 467,7	61 799,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0%	105,9%	83,0%

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																	процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет							
	предусмотрено постановлением м о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас»																				
Организация конкурсов социально - значимых проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Итого по Подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них»																				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	120 617,1	109 652,9	120 617,1	120 617,1	120 617,1	109 652,9	120 617,1	120 617,1									100,0%	110,0%	100,0%	
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям	155 866,6	68 737,4	155 866,6	155 743,9	69 073,2	68 737,4	69 073,2	68 950,7	86 793,4		86 793,4	86 793,2	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	226,6%	99,9%	
Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д.14	0,0	0,0	0,0	0,0													#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Обследование технического состояния автодорожных мостов городского округа "Котлас"	221,0	0,0	221,0	221,0	221,0	0,0	221,0	221,0									100,0%	#ДЕЛ/0!	100,0%	
Приобретение специальной техники (оборудование для спецтехники)	32 026,9	0,0	32 026,9	31 596,7	32 026,9	0,0	32 026,9	31 596,7									98,7%	#ДЕЛ/0!	98,7%	
Перевозка неопознанных умерших граждан	109,4	124,4	109,4	66,7	109,4	124,4	109,4	66,7									61,0%	53,6%	61,0%	
Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам	30 033,4	4 000,0	30 033,4	25 202,0	30 033,4	4 000,0	30 033,4	25 202,0									83,9%	630,1%	83,9%	
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	656,8	0,0	656,8	474,1	284,1	0,0	284,1	246,6	372,7	0,0	372,7	227,5					72,2%	#ДЕЛ/0!	72,2%	
Обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах	7 158,1	7 308,9	7 158,1	7 158,1	7 158,1	7 308,9	7 158,1	7 158,1									100,0%	97,9%	100,0%	
Оплата налога на имущество организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Обследование пассажиропотоков по муниципальным маршрутам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Проведение диагностики автомобильных дорог	374,8	0,0	374,8	374,8	374,8	0,0	374,8	374,8									100,0%	#ДЕЛ/0!	100,0%	
Корректировка части проекта на капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чиркова в г. Котласе	3 781,0	0,0	3 781,0	0,0	3 781,0	0,0	3 781,0	0,0									0,0%	#ДЕЛ/0!	0,0%	
Реализация мероприятий по обустройству гостевых карманов, парковок и тротуаров	3 491,2	0,0	3 491,2	3 491,2	3 491,2	0,0	3 491,2	3 491,2									100,0%	#ДЕЛ/0!	100,0%	

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																	процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет							
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с утвержденной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с утвержденной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с утвержденной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с утвержденной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Мероприятия по разработке проектов организации дорожного движения	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0									100,0%	#ДЕЛ/0!	100,0%	
Итого по Подпрограмме	354 441,3	189 823,6	354 441,3	345 050,6	267 275,2	189 823,6	267 275,2	258 029,9	87 166,1	0,0	87 166,1	87 020,7	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4%	181,8%	97,4%	
Подпрограмма «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»																				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	61 066,5	55 417,8	61 066,5	61 066,5	61 066,5	55 417,8	61 066,5	61 066,5									100,0%	110,2%	100,0%	
Монтаж воздушных линий наружного освещения	6 104,4	5 225,0	6 104,4	6 104,4	4 894,2	5 225,0	4 894,2	4 894,2	1 210,2	0,0	1 210,2	1 210,2					100,0%	116,8%	100,0%	
Содержание мест (площадок) накопления ТКО	0,0	0,0	0,0	0,0													#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Организация мероприятий по раздельному сбору мусора на территории городского округа «Котлас»	0,0	0,0	0,0	0,0													#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Другие мероприятия по благоустройству	0,0	0,0	0,0	0,0													#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0													#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Мероприятие по охране окружающей среды	927,5	811,3	927,5	911,3	927,5	811,3	927,5	911,3									98,3%	112,3%	98,3%	
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях	659,3	144,0	659,3	659,2	659,3	144,0	659,3	659,2									100,0%	457,8%	100,0%	
Оплата земельного налога	1 447,4	1 447,4	1 447,4	1 299,8	1 447,4	1 447,4	1 447,4	1 299,8									89,8%	89,8%	89,8%	
Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства	2 156,6	2 384,1	2 156,6	2 156,6	2 156,6	2 384,1	2 156,6	2 156,6									100,0%	90,5%	100,0%	
Расходы на уличное освещение	19 281,3	18 995,7	19 281,3	19 281,3	19 281,3	18 995,7	19 281,3	19 281,3									100,0%	101,5%	100,0%	
Приобретение и установка малых архитектурных форм на общественных территориях в целях благоустройства	0,0	87,4	0,0	0,0	0,0	87,4	0,0	0,0									#ДЕЛ/0!	0,0%	#ДЕЛ/0!	
Реализация инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	1 162,8	0,0	1 162,8	1 104,5	406,4	0,0	406,4	348,1	15,1	0,0	15,1	15,1	741,3	0,0	741,3	741,3	95,0%	#ДЕЛ/0!	95,0%	
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Реализация мероприятий по озеленению территорий городского округа "Котлас"	600,0	4 486,8	600,0	583,8	600,0	4 486,8	600,0	583,8									97,3%	13,0%	97,3%	
Реализация мероприятий по благоустройству системы водоотведения на территории городского округа "Котлас"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Приобретение и установка светодиодного осветительного оборудования	705,3	0,0	705,3	705,3	705,3	0,0	705,3	705,3									100,0%	#ДЕЛ/0!	100,0%	

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																	процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет							
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Устройств парковки у детской поликлиники по ул. Багратиона г. Котлас	10 492,2	0,0	10 492,2	10 492,2	10 492,2	0,0	10 492,2	10 492,2									100,0%	#ДЕЛ/0!	100,0%	
Организация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных учреждений	4 731,6	0,0	4 731,6	4 711,1	4 731,6	0,0	4 731,6	4 711,1									99,6%	#ДЕЛ/0!	99,6%	
Приобретение специализированной техники	152,7	0,0	152,7	152,7	152,7	0,0	152,7	152,7									100,0%	#ДЕЛ/0!	100,0%	
Итого по Подпрограмме	109 487,6	88 999,5	109 487,6	109 228,7	107 521,0	88 999,5	107 521,0	107 262,1	1 225,3	0,0	1 225,3	1 225,3	741,3	0,0	741,3	741,3	99,8%	122,7%	99,8%	
Подпрограмма «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас»																				
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном автомобильном транспорте	0,0	0,0	0,0	0,0													#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань	1 940,7	2 310,8	1 940,7	1 807,5	1 940,7	2 310,8	1 940,7	1 807,5									93,1%	78,2%	93,1%	
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по доставке твердого топлива	99,8	123,5	99,8	12,4	99,8	123,5	99,8	12,4									12,4%	10,0%	12,4%	
Итого по Подпрограмме	2 040,5	2 434,3	2 040,5	1 819,9	2 040,5	2 434,3	2 040,5	1 819,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2%	74,8%	89,2%	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»																				
Осуществление гос.полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ "О жилищных субсидиях граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей"	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0		7,0	7,0	7,0	7,0					100,0%	100,0%	100,0%	
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	24 855,0	24 118,5	24 855,0	23 987,1	24 855,0	24 118,5	24 855,0	23 987,1									96,5%	99,5%	96,5%	
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	649,8	432,0	649,8	649,8	649,8	432,0	649,8	649,8									100,0%	150,4%	100,0%	
Итого по Подпрограмме	25 511,8	24 557,5	25 511,8	24 643,9	25 504,8	24 550,5	25 504,8	24 636,9	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6%	100,4%	96,6%	
Подпрограмма «Обустройство общественного кладбища «Северное»																				
Мероприятия на реализацию проекта по обустройству общественного кладбища "Северное"	1 947,7	2 546,7	1 947,7	649,7	1 947,7	2 546,7	1 947,7	649,7									33,4%	25,5%	33,4%	
Итого по Подпрограмме	1 947,7	2 546,7	1 947,7	649,7	1 947,7	2 546,7	1 947,7	649,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4%	25,5%	33,4%	

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет						
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Подпрограмма «Комплексное развитие территории городского округа «Котлас»																			
Реализация инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье	37 284,2	1 000,0	37 284,2	32 758,7	3 635,9	1 000,0	3 635,9	2 821,2	33 648,3	0,0	33 648,3	29 937,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9%	3275,9%	87,9%
Итого по Подпрограмме	37 284,2	1 000,0	37 284,2	32 758,7	3 635,9	1 000,0	3 635,9	2 821,2	33 648,3	0,0	33 648,3	29 937,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9%	3275,9%	87,9%
Итого по программе	605 180,8	367 743,5	605 180,8	575 950,6	482 392,8	367 736,5	482 392,8	457 018,8	122 046,7	7,0	122 046,7	118 190,5	741,3	0,0	741,3	741,3	95,2%	156,6%	95,2%

575 950,8457018,9118190,6741,3

Начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа Ахангельской области "Котлас"_____Е.Ю. Копосов

_____В.А. Дюбина

Главный специалист Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии_____