

Доклад  
о ходе реализации муниципальной программы городского округа  
Архангельской области «Котлас» «Повышение безопасности дорожного  
движения городского округа «Котлас» на 2019 –2023 годы»  
за 2021 год

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа «Котлас» на 2019 –2023 годы» (далее – Программа) на 2021 год предусмотрены средства в сумме 19 921,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 5 592,7 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 14 328,4 тыс. руб.

За 2021 год произведены расходы по мероприятию Программы «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» на общую сумму 19 461,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 5 133,5 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 14 328,4 тыс. руб.

В 2021 году администрация городского округа «Котлас» принимала участие в конкурсе, проводимом Министерством транспорта Архангельской области, на предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений. В результате из областного бюджета было привлечено 14 328,4 тыс. руб.

В ходе реализации Программы произведена модернизация 12 нерегулируемых пешеходных переходов и 9 светофорных объектов, установлено 4767 м пешеходных ограждений, в том числе по адресам:

Место установки	Виды работ
по ул. 70 лет Октября в районе дома № 17 (ТЦ «Столица»)	дорожные знаки – 18., ограждения – 292 м., стоек – 8., Т7 -2, разметка, Г-обр. опоры – 2.
ул. 70 лет Октября – ул. Кедрова	дорожные знаки – 22., ограждения – 212 м., стоек – 8., ИДН, Т7 -2, разметка, Г-обр. опоры – 2.
в районе дома № 28 по пр. Мира	дорожные знаки – 18., ограждения – 203 м., стоек – 8., ИДН, Т7 -2, разметка, Г-обр. опоры – 2.
ул. Конституции – ул. Маяковского	дорожные знаки – 18., ограждения – 366 м., стоек – 8., ИДН, Т7 -2, разметка, Г-обр. опоры – 2.

в районе дома № 12 по ул. Кедрова	дорожные знаки – 18., ограждения – 340 м., стоек – 8., ИДН, Т7 -2, разметка, Г-обр. опоры – 2.
ул. Невского – ул. Калинина	ограждения – 550 м.
ул. Мира – ул. Невского, ул. Мира – ул. Конституции	Ограждения: 550 м. 610 м.
перекресток ул. Маяковского – ул. Толстого	ограждения – 400 м
в районе дома 18 по ул. 70 лет Октября	ограждения – 426 м
перекресток ул. Кузнецова – ул. Кедрова	ограждения – 386 м
ул. Маяковского – ул. 70 лет. Октября	ограждения – 432 м

В 2021 году в городском округе «Котласе в рамках регионального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)» федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» были установлены шесть стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

1. Ул. Болтинское шоссе (на участке от дома 8/4 до дома 10 корпус 13),
2. Пр. Мира – ул. Мелентьева;
3. Пр. Мира, дом 41
4. Лимендское шоссе (от ул. Свердлова до ул. Новая Ветка);
5. Ул. Карла Маркса – ул. Луначарского;
6. Ул. Малодвинская – ул. Лазо.

Данная техника способна фиксировать до 15 видов нарушений ПДД РФ, интегрируется в систему «Безопасный город», что позволяет дополнительно отслеживать, например, машины, которые скрылись с места ДТП.

Кроме того, выполнены работы по установке дублирующих светофоров и дорожных знаков по следующим адресам:

- ул. Мартемьяновская – ул. Невского;
- ул. Маяковского – ул. Толстого;
- ул. Невского – ул. Калинина.

Исполнение Программы составило 97,7 % от уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Оценка основных целевых показателей  
 муниципальной программы городского округа Архангельской области  
 «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа  
 «Котлас» на 2019 –2023 годы»  
 за 2021 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
1. Протяженность установленных барьерных (леерных) ограждений	м	0	0	0	0
2. Обустройство перекрестков светофорными объектами	шт.	0	0	0	0
3. Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения	шт.	0	0	0	0
4. Наличие экспертизы определения достоверности сметной стоимости	шт.	0	0	0	0
5. Количество модернизированных светофорных объектов	шт.	4	9	+5	+1
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	шт.	5	12	+7	+1

Итоговая сводная оценка					+2
-------------------------	--	--	--	--	----

Оценка достижения общих целевых ориентиров  
муниципальной программы городского округа Архангельской области  
«Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа  
«Котлас» на 2019 –2023 годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла	+2	Дополнительное привлечение средств местного бюджета (вне рамок соглашения)

Динамика значений основных целевых показателей  
муниципальной программы городского округа Архангельской области  
«Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа  
«Котлас» на 2019 –2023 годы»

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			2019 год	2020 год	отчетный 2021 год	
1. Протяженность установленных барьерных (леерных) ограждений	м	0	0	800	0	0
2. Обустройство перекрестков светофорными объектами	шт.	0	0	1	0	0

3. Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения	шт.	1	1	0	0	-
4. Наличие экспертизы определения достоверности сметной стоимости	шт.	0	0	2	0	0
5. Количество модернизированных светофорных объектов	шт.	0	0	0	9	-
6. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	шт.	1	1	19	12	63,2

Оценка эффективности реализации Программы

$$E_n = (9/4 + 12/5) * 100\% / 2$$

Оценка эффективности реализации Программы более 100 баллов, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы.

Начальник Управления городского хозяйства  
администрации городского округа  
Архангельской области «Котлас»

Е.Е. Лукин

Отчет о выполнении муниципальной программы  
городского округа Архангельской области «Котлас» «Повышение безопасности дорожного движения городского округа «Котлас» на 2019 –2023 годы»  
за 2021 год

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет МО "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Обустройство, ремонт барьерных (леерных) ограждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	19 921,1	3 250,0	19 921,1	19 461,9	5 592,7	3 250,0	5 592,7	5 133,5	14 328,4	0,0	14 328,4	14 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7%	598,8%	97,7%
Обустройство перекрестков светофорными объектами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет МО "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы предусмотренной программой	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы			
Экспертиза определения достоверности сметной стоимости объекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Модернизация светофорных объектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Итого по программе	19 921,1	3 250,0	19 921,1	19 461,9	5 592,7	3 250,0	5 592,7	5 133,5	14 328,4	0,0	14 328,4	14 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7%	598,8%	97,7%

Начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа Ахангельской области "Котлас"

\_\_\_\_\_

Е.Е. Лукин

Главный специалист

\_\_\_\_\_

Е.Н. Кувшинова